



MSRN - MATERIAL & SERVICE RECEIPT NOTE

CAPEX Works Valuation Protocol / Protocole de Facturation

This Certificate confirms that **Projex Cellular Infrastructure** provides MTN-CI with necessary job/material according to specifications.
Ce certificat atteste que **Projex Cellular Infrastructure** a livré conformément aux spécifications:

DETAILS OF ACCEPTANCE

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| CERTIFICATE NUMBER | MSRN2506534 |
| PURCHASE ORDER REFERENCE/NUMERO BC | CI-24-CPO-40926-CC |
| PROJECT ID/CODE PROJECT | CIV100101 |
| SUPPLIER/FORNISSEUR | Projex Cellular Infrastructure |
| CURRENCY/DEVISE | XOF |
| PO AMOUNT/MONTANT BC | 41 548 556,88 XOF |
| DELIVERY RATE/TAUX LIVRAISON | 100,00% |

PBA230973_IACP240040 New Fiber Projects_Poteau BetonDevis : 2024Q03009ADelai de livraison : 30 joursCapex

FINANCIAL VALUATION

| DESCRIPTION | AMOUNT/MONTANT | PERCENTAGE (%) | COMMENTS/OBSERVATIONS |
|--|----------------|----------------|-----------------------|
| ACTUAL DELIVERED AMOUNT / MONTANT TOTAL LIVRE | 41 548 556,88 | 100,00% | |
| AMOUNT RECEIVED IN FUSION | 0,00 | 0,00% | |
| BALANCE TO BE CERTIFIED / SOLDE A RECEPTIONNER | 41 548 556,88 | 100,00% | |
| NOT DELIVERED AMOUNT/SOLDE NON LIVRÉ | 0,00 | | |

PAYMENT / PAIEMENT

| DESCRIPTION | Amount/Montant | Percentage (%) | Comments/Observations |
|--|----------------|----------------|-----------------------|
| TOTAL PAYABLE AMOUNT / MONTANT TOTAL PAYABLE | 41 548 556,88 | 100,00% | 30 jours fin de mois |
| RETENTION AMOUNT / RETENUE SUR PAIEMENT * | 0,00 | 0,00% | |
| RETENTION CAUSE / CAUSE DE LA RETENUE | | | |

SIGN OFF/SIGNATURE

| PROJECT COORDINATOR | PROJECT MANAGER | SENIOR PM | MANAGER PORTFOLIO | GM EPMO | VENDOR (Stamp/Cachet & Signature) |
|---------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|
| THIERRY KOUAKOU | GAOUSSOU TRAORE | BONI HERMANN | Adama SORO | ERIC DJEDJE | |
| | | | | | |

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES

5. Réception et Contrôle des produits

- Le Fournisseur est responsable de l'état des biens et des risques auxquels ils sont exposés jusqu'à leur réception/acceptation finale par MTN-CI.
- Les produits livrés sont soumis à acceptation par MTN CI. La réception n'est définitive qu'après contrôles quantitatifs et qualitatifs effectués par le service désigné à cet effet. Sauf dispositions spécifiques de la commande, le refus des produits livrés notifié par MTN CI au Fournisseur dans un délai de 15 jours ouvrés, à compter de la livraison. Le Fournisseur procédera aux corrections requises dans un délai de 15 jours, sauf accord exprès de MTN CI pour un délai plus long.
- Le refus de livraison ou la mise en jeu de la clause de garantie pourront intervenir à tout moment, même en l'absence de réserves de la part de MTN CI lors de la prise en charge des colis. Tout produit non conforme sera retourné aux frais et risques du Fournisseur. Dans le cas d'un retour de produits pour non-conformité, MTN CI se réserve le droit soit de demander le remplacement ou la retouche desdits produits et cela aux conditions initiales de la commande, soit de déduire des paiements dus au Fournisseur les tarifs justifiés, entraînés par la mise en conformité contractuelle tel que par exemple : frais d'identification et de marquage, transport. Dans le cas où MTN CI se trouverait dans l'obligation de s'approvisionner auprès d'une autre source pour tout ou partie de la commande, le Fournisseur défaillant supportera de plein-droit, la différence de coût constatée entre la nouvelle commande et celle du Fournisseur défaillant.

6. Livraison

- Les biens livrés devront être conformes aux spécifications de la commande et/ou de l'offre du Fournisseur et/ou du cahier des charges et/ou de tout document accepté par les Parties. La livraison devra être effectuée selon les conditions de délais fixés sur le bon de commande.
- Toute modification du délai de livraison devra faire l'objet d'un accord préalable de MTN CI. La livraison devra être matérialisée par un bordereau de livraison rappelant la référence et la nature de la commande, dûment validé par la personne désignée par MTN-CI.

7. Retard de livraison

- Le délai de livraison étant d'une importance capitale, le Fournisseur reconnaît le droit à MTN-CI, en cas de retard lui incombant, d'annuler irrévocablement la commande aux torts exclusifs du Fournisseur ou d'appliquer des pénalités de retard à raison de 0.3% du prix total de la marchandise, par jour calendaire de retard, sauf cas de force majeure prouvé par le Fournisseur et formellement reconnu par MTN-CI.

PURCHASE ORDER LINES DELIVERED STATUS

| Line Description | Ordered Qty | Delivered Qty | Received Qty | Payable Qty | Net Qty to Receive in Fusion | Line | Schedule |
|---|-------------|---------------|--------------|-------------|------------------------------|------|----------|
| KIT INSTALLATION,POLE,PROJEX,N4851000400010014L171... | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 1 | 1 |
| KIT INSTALLATION,ACCESSORIES,PROJEX,N4851000400010... | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 2 | 1 |