



FICHE DE CALCUL DE PENALITES DE RETARD LIVRAISON

N° FP/25/12/24

DEMANDEUR

Demandeur	EPMO
-----------	------

INFORMATION BON DE COMMANDE

N° DU BON DE COMMANDE	CI-OR-3000000950	FOURNISSEUR	Société de Télécommunications Africaine (STA)
MONTANT BC	510 216 055,00 XOF	DEVISE	XOF
DATE BC	19/08/2025	DATE FIN CONTRACTUELLE	30/07/2025
DATE FIN RÉELLE	30/12/2025	NOMBRE JOURS DE RETARD	153

OBJET COMMANDE

Description	CAPEX FTTH ODN DEPLOYMENT FOR ABIDJAN EXPANSION - MATERIAL PART LOC#023 MATERIAL: 510 216 055 XOF SERVICE : 363 458 425 XOF TOTAL : 873 674 466 XOF
-------------	--

MODE DE CALCUL PENALITES

Date fin contractuelle	30/07/2025	Date fin réelle	30/12/2025
Nombre jours de retard	153	Taux de pénalité (calendaire)	0.30%
Jours imputables MTN	0	Jours imputables Forces Majeures	0
Jours imputables Prestataire	0	Quotité réalisée	100.00%
Quotité non réalisée	0.00%	Pénalités calculées	0,00 XOF
Plafond de pénalité (10%)	51 021 605,50 XOF	Pénalités dues	0,00 XOF

OBSERVATION

--

SIGNATURES

Project Coordinator	Project Manager	Senior Project Manager	Manager Portfolio Financial Assurance & Reporting	General Manager EPMO