



# EVALUATION DES DELAIS DE LIVRAISON

N° ED/25/12/19

## NOM DU PROJECT MANAGER

Project Manager	GAOUSSOU TRAORE
-----------------	-----------------

## INFORMATION BON DE COMMANDE

N° DU BON DE COMMANDE	CI-OR-3000001258	FOURNISSEUR	Innov Technology
MONTANT BC	12 022 645,00 XOF	DEVISE	XOF
DATE BC	17/10/2025	DATE FIN CONTRACTUELLE	31/12/2022

## OBJET DU CONTRAT

Description
CAPEX    FTTX DROPPING NETWORK EXPANSION - SERVICE PART

## EVALUATION DE RETARD

Date fin contractuelle	31/12/2022	Date fin réelle	31/12/2022
Nombre total de jours de retard	0	Date d'évaluation	N/A

Jours imputables MTN	Jours imputables Prestataire	Jours imputables F. Majeures
0	0	0

## SIGNATURES

Project Coordinator	Project Manager	Senior Manager Project	Manager Portfolio Financial Assurance & Reporting	General Manager EPMO

## EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES - RETARD DE LIVRAISON

- Le délai de livraison étant d'une importance capitale, le Fournisseur reconnaît le droit à MTN-CI, en cas de retard lui incombant, d'annuler irrévocablement la commande aux torts exclusifs du Fournisseur ou d'appliquer des pénalités de retard à raison de 0.3% du prix total de la marchandise, par jour calendaire de retard, sauf cas de force majeure prouvé par le Fournisseur et formellement reconnu par MTN-CI.