



# FICHE DE CALCUL DE PENALITES DE RETARD LIVRAISON

N° FP/25/12/19

## DEMANDEUR

Demandeur	EPMO
-----------	------

## INFORMATION BON DE COMMANDE

N° DU BON DE COMMANDE	CI-OR-3000001258	FOURNISSEUR	Innov Technology
MONTANT BC	12 022 645,00 XOF	DEVISE	XOF
DATE BC	17/10/2025	DATE FIN CONTRACTUELLE	31/12/2022
DATE FIN RÉELLE	31/12/2022	NOMBRE JOURS DE RETARD	0

## OBJET COMMANDE

Description	CAPEX    FTTX DROPPING NETWORK EXPANSION - SERVICE PART
-------------	---

## MODE DE CALCUL PENALITES

Date fin contractuelle	31/12/2022	Date fin réelle	31/12/2022
Nombre jours de retard	0	Taux de pénalité (calendaire)	0.30%
Jours imputables MTN	0	Jours imputables Forces Majeures	0
Jours imputables Prestataire	0	Quotité réalisée	100.00%
Quotité non réalisée	0.00%	Pénalités calculées	0,00 XOF
Plafond de pénalité (10%)	1 202 264,50 XOF	Pénalités dues	0,00 XOF

## OBSERVATION

--

## SIGNATURES

Project Coordinator	Project Manager	Senior Project Manager	Manager Portfolio Financial Assurance & Reporting	General Manager EPMO