



FICHE D'AMENDEMENT DE PENALITE

N° AP/15/001

DEMANDEUR				
demandeur		EPMO		
INFORMATION BON DE COMMANDE				
N° DU BON DE COMMANDE		CI-OR-3000000906		
FOURNISSEUR		ENEA Telecom		
MONTANT DU BON DE COMMANDE		22 323 424,00 XOF		
DEVISE DU BON DE COMMANDE		XOF		
DATE DU BON DE COMMANDE		06/08/2025		
OBJET DU CONTRAT				
CAPEX SITE SURVEY AND ACQUISITION LOC#125				
PENALITE				
Dates et calcul				
DATE DE FIN CONTRACTUELLE		30/07/2025		
DATE DE FIN REELLE		30/07/2025		
NOMBRE DE JOURS TOTAL DE PENALITE		0		
Répartition des jours				
MTN	Prestataire		Forces majeures	
0	0		0	
PENALITE DUE				
PENALITE DUE :		0,00 XOF		
DOLEANCE DU FOURNISSEUR / PROPOSITION DU PM				
DOLEANCE DU FOURNISSEUR			PROPOSITION DU PM	
STATUT DE LA PENALITE				
ANNULEE	REDUITE		RECONDUITE	
NOUVELLE PENALITE DUE				
NOUVELLE PENALITE DUE :		0,00 XOF		
VALIDATION DU MANAGEMENT				
Project Manager	Senior Manager	Senior Manager Supply Chain	General Manager EPMO	Chief Financial Officer